Post Nr. 6. A. A. bezw. N. P.N.	Gegenstand bezw. Begründung	Mehr= Erfo: Kronen	Minder= rdernis Rronen	Unmerkung
	15.200 Kronen; wegen der notwendigen Konstruktionsverstärkung der Randfel-	7.700	52.000	
3.	Steinmetzarbeiten höhere Treisatellung els im genehmig	1.700		
	höhere Freisstellung als im genehmig- ten Voranschlag, Herstellung des Hauptportales und des Nagelfluhesockels unter Zugrundelegung des Erlasses des k.k. Ministeriums für öffentliche Ar-			
	beiten Z1. 42696-VIII/b vom 12. August 1912	18.000	-	
4.	Zimmermannsarbeiten laut Schluss - und Nachtragsrechnung	,	100	
5.	Spänglerarbeiten, bis jetzt gegenüber Voranschlag		3.000	
6.	Dachdeckerarbeiten weil Mansarde mit Genehmigung des k. k. Ministeriums in Ziegel statt in Blech gedeckt wurde	800		
7.	Bildhauerarbeiten (noch nicht vergeben).			
8.	Kunststeinarbeiten wegen des im genehmigten Voranschlages nicht enthaltenen Seitenportales, der			
	• / • Slebertrag	20.500	55.100	