

Die Bauleitung berichtet über den seit Ende Juni ausgebrochenen allgemeinen Tischler - und über den bevorstehenden Spänglerstreik. Daran knüpft sich eine Besprechung über die Fertigstellung des Baues, wobei einstimmig dem Bedenken Ausdruck verliehen wird, den Bau vor vollständigem Austrocknen der Mauern zu vollenden. Deshalb wird auch vorläufig noch nicht die Genehmigung zur Herstellung des äusseren Verputzes der Hauptmauern erteilt, um das Ausfrieren der Mauern den Winter hindurch zu fördern. Indessen soll der Innenverputz heuer noch durchgeführt werden.

Bezüglich der Vergebung von Arbeiten stellt die Bauleitung, auf Grund des Ergebnisses der Offertverhandlung, den Antrag folgende Arbeiten an die Mindestofferenten zu vergeben:

- 1.) Anstreicherarbeiten an Wilhelm Antoniazzi jun. in Hötting mit 3.698 Kr.
- 2.) Schlosserarbeiten:
  - a) Eisentüren an Felix Wopfner in Innsbruck
  - b) Kellerfenster und Gitter an Josef Kirchebner